

Sanierung Radweg B111-Bahnhof Bannemin-Mölschow - Terminkette	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/189/2024	Informationsvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
31.01.2024	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Bauamt	Martin Müller
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>
	Martin Müller

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Zuständigkeit</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mölschow	zur Information

Sachvortrag:

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mölschow nimmt die vorliegende Terminkette zum geförderten Investitionsvorhaben Sanierung Radweg B111-Bahnhof Bannemin-Mölschow in der Anlage 1 zur Kenntnis.

Bauamtsleiter Martin Müller sendete diesen, vom Planungsbüro IBK Stralsund aufgestellten, Zeitplan per E-Mail am 31.01.2024 an die Gemeindevertreter und sachkundigen Einwohner der Gemeinde Mölschow - siehe Anlage 2.

Finanzielle Auswirkungen:

Noch keine konkreten finanziellen Auswirkungen, da lediglich Zeitplan zur Projektumsetzung

Anlage/n

1	2024-01-30 IBK - Terminkette - Sanierung Radweg B 111 - Bahnhof Bannemin-Mölschow (öffentlich)
2	2024-01-31 Martin Müller_Gemeinde Mölschow - Terminkette - Sanierung Radweg B 111 - Bahnhof Bannemin-Mölschow (öffentlich)

Erhalten am 30.01.2024

J. Müller



Stand: 30.01.2024

Bauvorhaben: Sanierung Radweg B111 - Bahnhof Bannemin-Mölschow

Terminkette

Vermessung (erfolgt derzeit)	soll am 02.02.2024 vorliegen
Baugrunderkundung (beauftragt)	bis 15.03.2024
Abstimmung Naturschutz	bis 29.02.2024
Abstimmung UWB	bis 29.02.2024
TÖB-Beteiligung Medienträger	(läuft derzeit)
Einarbeitung Leitungsbestand in Planung	bis 29.02.2024
TÖB-Beteiligung LK	März 2024
Grunderwerb/Baurecht	März 2024
Entwurf-/Genehmigungsplanung	März 2024
Ausschreibung/Ausführungsplanung	05.04.2024
Veröffentlichung	15. KW
Versendung der Ausschreibungsunterlagen	12.04.2023
Submission	30.04.2024, 14.00 Uhr
Vergabevorschlag Ingenieurbüro	14.05.2024
Auftragserteilung	16.05.2024
Bindefrist:	30.06.2023
Bauzeit	3 Monate
Baubeginn	03.06.2024
Fertigstellung	06.09.2024
Bewilligung	bis 30.09.2024

Martin Müller

Von: Martin Müller <m.mueller@amtusedomnord.de>
Gesendet: Mittwoch, 31. Januar 2024 17:07
An: Daniela Teschendorff; Dietmar Kreßmann; Gerd-Günter Schulz; Martin Haß; Michael Kunde; Paul Kreismer; Lothar Kühl; Wilfried Große; Ilona Große
Cc: Nicole Ludwig (n.ludwig@amtusedomnord.de); Franziska Nisser; Kerstin Teske (k.teske@amtusedomnord.de)
Betreff: Sanierung Radweg B111-Bahnhof Bannemin-Mölschow - Zeitplan
Anlagen: 2024-01-30 IBK - Terminkette - Sanierung Radweg B 111 - Bahnhof Bannemin-Mölschow.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich sende Ihnen die ambitionierte Terminkette für unser gefördertes Projekt Sanierung Radweg B111-Bahnhof Bannemin-Mölschow zur Kenntnis.

Gestern fand dazu die Projektanlaufberatung mit dem Planungsbüro und mir statt.

Die gemeindlichen Sitzungstermine (Bauausschuss, Hauptausschuss und Gemeindevertretung) teile ich in einer separaten E-Mail dem Planungsbüro mit.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich auf Grund des engen Zeitfensters (Endabrechnung Fördermittel bis 30.09.2024) nicht vermeiden lässt, Dringlichkeitsentscheidungen durch den Bürgermeister zu treffen – ich hoffe dort auf Ihre Unterstützung in Form von Verständnis und der nachträglichen Genehmigung.

Grundsätzlich werde ich versuchen, die Planungsunterlagen zeitnah in die Gemeinde zur Beratung und Kenntnis zu geben.

Ich halte Sie hinsichtlich des Projektfortschrittes auf dem Laufenden.

Auf Grund der seit über einem Jahr unbesetzten Stelle im Bauamt – Bereich Tiefbau erfolgt die Bearbeitung dieses Investitionsvorhabens derzeit nur durch mich.

Freundliche Grüße aus Zinnowitz
im Auftrag

Martin Müller
Leiter Bauamt



Möwenstraße 1 in 17454 Zinnowitz * Tel: 038 377 / 73 140 * Fax: 038 377 / 73 198 *

Mail: m.mueller@amtusedomnord.de * Internet: <http://www.amtusedomnord.de>

***** bitte überlegen Sie, ob Sie diese E-Mail tatsächlich ausdrucken müssen! *****